



Do projektu vegetačních úprav bude zpracována následná péče v délce 3 let od výsadby.

Tabulka 2: Pozemky pro náhradní výsadby

Lokalita	Parcela č.	Katastrální území	Vlastník	Počet stromů celkem (ks)	Počet keřů celkem (ks)
1	1111/6	Křenovice u Slavkova	ČR – Správa železnic	31	379
2	1111/6	Křenovice u Slavkova	ČR – Správa železnic	0	140
3	1236/1	Křenovice u Slavkova	Obec Křenovice	25	0
4	1262	Křenovice u Slavkova	ČR – Správa železnic	5	0
5	1326	Křenovice u Slavkova	Obec Křenovice	25	0
6	545/12	Křenovice u Slavkova	ČR – Správa železnic	16	40

V lokalitách 1 – 3 bude při zpracování dalšího stupně dokumentace (DSP) na základě aktuálního harmonogramu stavby prověřena možnost spolupodílení se Obce Křenovice na náhradní výsadbě.

Lokalita 1 – ulice Palackého

Navržené stromy do lokality č. 1 je možné vysadit pouze za předpokladu, že se bude jednat o zákrsky ovocných dřevin dorůstajících výšky cca 2-3 m, a to z důvodu minimalizace kolizí s trakčním vedením. Tyto dřeviny by měly být vysazeny co nejdále od železniční tratě a současně mimo ochranná pásma inženýrských sítí v ulici Palackého. Mezi stromy jsou navrženy skupiny křovin, popř. solitérní keře. U obou přejezdů musejí být dodrženy rozhledové poměry, do rozhledových trojúhelníků proto nejsou žádné dřeviny navrženy.

Oproti požadavku obce Křenovice není možné navrhnout založení náhradních výsadeb před provedením kácení dřevin. Prostorové možnosti lokality tento postup neumožňují a to z těchto důvodů:

- Stávající vegetace zabírá většinu ploch, na něž je možná náhradní výsadbu umístit, tj. mimo ochranná pásma inženýrských sítí a mimo navrhované trakční vedení. Dále bude kácení vzrostlých dřevin, které se v lokalitě nacházejí, vyžadovat dostatečně velký manipulační prostor. U kácených dřevin bude nutné odstranit i pařezy stromů, kořenový systém těchto dřevin bude nejspíš zasahovat i do ploch vhodných pro založení náhradních výsadeb. Při kácení dřevin a odstraňování pařezů by pravděpodobně došlo k poškození založených náhradních výsadeb.
- Součástí rekonstrukce stavby je přeložka kabelového vedení telematiky, toto vedení v současné době vede plochami vegetace. Výkopovými pracemi by pravděpodobně došlo k poškození založených náhradních výsadeb.
- Založení náhradních výsadeb vyžaduje respektování všech předpisů (viz kap. 5 tohoto SO) pro zakládání vegetačních úprav, tj. včetně přípravy ploch pro budoucí výsadbu dřevin. Cílem je zajištění perspektivy nových výsadeb. Souběhem realizace stavby rekonstrukce železniční tratě a kácením dřevin nebude možné vytvořit dlouhodobě perspektivní stanoviště.